

Aan de leden van de Commissie Stad en Ruimte

Behandeld door	S. de Gier	Datum	24 november 2015
Doorkiesnummer	030 – 28 60461	Ons kenmerk	15.509892
E-mail	s.de.gier@utrecht.nl	Onderwerp	Voortgang Uithoflijn eerste helft 2015
Bijlage(n)	1	Verzonden	
Uw kenmerk			
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte commissieleden,

Met regelmaat informeren we u over de voortgang van het project Uithoflijn. Deze brief volgt op eerdere voortgangsbrieven, waarvan uw commissie de laatste op 7 april 2015 heeft ontvangen. De voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2015 is bij deze brief bijgevoegd, u vindt hierin de projectomschrijving, de besluitenlijst en diverse beheersaspecten van het project Uithoflijn. In deze brief vindt u nadere informatie over:

- Voortgang Uithoflijn eerste helft 2015;
- Vooruitblik Uithoflijn tweede helft 2015;
- Ruimten onder de trambaan Pelikaanstraat;
- Herinrichting Pelikaanstraat en Vaartsestraat;
- Dichtersbaan.

Voortgang Uithoflijn eerste helft 2015

Nu contractering heeft plaatsgevonden, is de Projectorganisatie Uithoflijn bezig om samen met opdrachtnemers en betrokkenen invulling te geven aan gemaakte afspraken. De opdrachtnemer Traminfrastructuur (BAM) heeft in het eerste halfjaar kwartier gemaakt, haar processen beschreven en ter toetsing voorgelegd en een aanvang gemaakt met het maken van het Definitief Ontwerp (DO). Het concept van het DO is begin juli 2015 ter review aan de Projectorganisatie Uithoflijn aangeboden. Nog dit jaar levert BAM een definitief DO en start vervolgens met het opstellen van het Uitvoerings Ontwerp.

Met de opdrachtnemer Trammaterieel (CAF) vonden na contractering gesprekken plaats over het (technische) ontwerp, detaillering van de planning en de wijze van projectbeheersing en ook de veiligheidsbewijsvoering. Ook zijn de afspraken met betrekking tot het in september en oktober gepresenteerde mock-up (model op ware grootte) van de bestelde tramvoertuigen geconcretiseerd.

Ruimten onder de trambaan Pelikaanstraat

In juni 2015 is voor de bewoners van de Pelikaanstraat de inschrijving voor parkeerplaatsen, bergingen en de fietsparkeerplekken in de buurtfietsenstallingen gestart. Deze inschrijving is inmiddels afgerond. Op basis van deze inschrijvingen kan volledig worden voldaan aan de vraag van de bewoners.

Datum 24 november 2015

Inmiddels is de aanbesteding voor de realisatie van de bergingen en buurtfietsenstallingen gestart. De start bouw van de ruimten is afgestemd op de herinrichting van de Pelikaanstraat en is gepland voor januari 2016. De verwachte oplevering en ingebruikname is naar verwachting in het tweede kwartaal 2016.

Herinrichting Pelikaanstraat en Vaartsestraat

Gelijktijdig met de start bouw van de ruimten aan de Pelikaanstraat begint de herinrichting van de Pelikaanstraat, als eerste in het korte deel van de Pelikaanstraat en de Laan van Soestbergen. Als de voortgang van de bouw van de bergingen het toelaat, begint daarna de herinrichting van het lange deel van de Pelikaanstraat. De afronding van de herinrichting is voorzien voor de zomervakantie van 2016. Bewoners worden vooraf geïnformeerd door een wijkbericht.

Van de Vaartsestraat wordt begin november het uitgewerkte inrichtingsplan aan de bewoners gepresenteerd, in samenhang met het ontwerp van het kruispunt met de Bleekstraat. Het zuidelijke deel van de Vaartsestraat wordt mogelijk in de eerste helft van 2016 aangepakt. Het noordelijke deel en het kruispunt Bleekstraat moeten wachten op het gereedkomen van de trambaan.

Dichtersbaan

Bij 33 woningen zijn als gevolg van de aanleg van de Dichtersbaan gevelmaatregelen nodig om aan het vereiste binnenniveau ten aanzien van geluid te voldoen. Deze woningen zijn in eigendom van één Vereniging van Eigenaren (VvE). Het bestuur van deze VvE heeft eerder aangegeven deze gevelmaatregelen te willen combineren met groot onderhoud aan de kozijnen van het gehele complex van 41 woningen. De VvE heeft hiervoor een vaste financiële bijdrage ontvangen van de gemeente voor de uitvoering van de wettelijke geluidsmaatregelen. De maatregelen zijn inmiddels in opdracht van de VvE uitgevoerd en opgeleverd.

De werkzaamheden aan de Dichtersbaan zelf worden nog dit jaar afgerond. Juli 2016, na de busomklap in het Stationsgebied, wordt de busbaan in gebruik genomen. In een volgende rapportage komen we daarop terug.

Vooruitblik Uithoflijn

In de komende maanden zal de aandacht uitgaan naar:

- De stand van zaken van de voor de Uithoflijn randvoorwaardelijke projecten in het Stationsgebied Utrecht, waaronder het Zuidgebouw;
- De uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer Traminfrastructuur (BAM);
- Voorbereidende werkzaamheden (inrichting werkterreinen in De Uithof, verleggen kabels en leidingen e.d.);
- Contractering werkzaamheden bergingen en herinrichting Pelikaanstraat.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,